

АНЕКС № 1

към Договор № ПД-13-04 / 05.11.2018 г.

Днес, 06.08.2019, в град София беше сключен настоящият Анекс между:

1. НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ – СОФИЯ“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1037, район Оборище, бул. „Васил Левски“ № 88, код по БУЛСТАТ: 000672293, представлявано от доц. д-р Красимира Стойчева Александрова-Директор, наричано за нуждите на настоящия Анекс **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

2. „БИАД-С“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, ж.к. „Зона Б-4“, ул. „Шар планина“ № 59-63, ЕИК 831376250, представлявано от Апостол Светославов Глосов, в качеството на управител, наричано за нуждите на настоящия Анекс **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

наричани поотделно „Страна“ и заедно „Страните“,

като взеха предвид:

§ 1. Между Страните е сключен Договор № ПД-13-04

от 05.11.2018 г., за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Проектиране, авторски надзор и основен ремонт на покривното покритие и авариралата каменна пластика на главния корниз на сграда на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ – София“ (наричан по-долу „Договор/а“) с краен срок за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на Договора, до 19.06.2019 г. или 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.

§ 2. На основание чл. 5, ал. 3 от Договора, крайният срок за неговото изпълнение е удължен до 05.08.2019 г., поради влошени метеорологични условия в периода от 02.04.2019 г. до 31.07.2019 г., довели до спиране на строителството за период от 47 /четиридесет и седем/ календарни дни.

§ 3. В резултат на непредвидени обстоятелства, констатирани от Изпълнителя с Уведомление с изх. № 186/02.08.2019 г., получено от Възложителя с вх. №УС-13-970/05.08.2019 г., а именно установени скрити дефекти и изключително тежко състояние по краищата на бетонова плоча на плоския покрив-тераса, е възникнала необходимост от предприемане на спешни действия и изпълнение на допълнително строителство, изразяващо се в укрепване и доизграждане на стоманобетонова конструкция – дейности, чието завършване обуславя изпълнението на довършителните строително-монтажни работи, включени в първоначалния предмет на Договора. Не са налице допълнителни финансови претенции от страна на „БИАД-С“ ООД във връзка с изпълнението на нововъзникналите строително-монтажни работи, поради което смяната на изпълнителя се явява икономически необоснована.

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 41 от Договор ПД-13-04 от 05.11.2018 г., страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на Договора, посочен в чл. 5, ал. 1, б. „б“ от същия се удължава с допълнителни 40 /четиридесет/ календарни дни, считано от 05.08.2019 г.

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящият анекс се състави в 2 /два/ оригинални, еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните. Същият влиза в сила от датата на подписването му и става неразделна част от сключения между страните Договор № ПД-13-04 / 05.11.2018 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Срещу
/доц. д-р Красимир А. Атанасов/

Директор/

/Анита Гюрова, гл. счетоводител/

Данните са записани по зл. 2 от 3312
/Апостол Глосов/